

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
กัญญา/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	แผนดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง		
๑	โครงการก่อสร้างขุมประดู หมู่ที่ ๕	ขุมประดู หมู่ที่ ๕	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖)
๒	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกในการ ประชุมชมหมู่บ้าน	๘๖,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖)
๓	โครงการบุกเบิกถนนสาธารณะแยก สาธารณประโยชน์กุ่มตุ้มดิน ลงหิมคูลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑	โครงการบุกเบิกถนนสาธารณะแยก กุ่มตุ้มดิน ลงหิมคูลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑ (สายคลองชลประทาน - บ้านนางบึงตาคา นามมูลตรี)	๑๓๙,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๕๗)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑ (สายรอบศาลาประชาคม) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่วางจริงไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม.	๓๙,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๕๘)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๖ เทพพิ (สายบึงน้ำมัน - ปออีถาย) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่วางจริงไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๑๕๖,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๕๘)

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๔๖๗,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๙๙)	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๓๕๙,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๙๙)	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๐)	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๑๖๒,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๐)	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๘๑,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑)	

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ				
				ไตรมาสที่ ๑-๒	ไตรมาสที่ ๓-๔	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง	
๑๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เตรียมเหล็ก หมู่ที่ ๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเตรียมเหล็ก หมู่ ที่ ๖ (บริเวณสนามบ้าน) ขนาด กว้าง ๑๖๘ ม. ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นผิว จริงยังไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.	๓๕๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑)
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ ที่ ๓	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๒๑ บ่อ ยาว ๒๑๐ เมตร (บ้าน นางสายหยุด ศรีจันทรัมย์ - คลองชลประทาน)	๓๒๗,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑)
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ ที่ ๑๕	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๙ บ่อ ยาว ๙๐ เมตร (สายบ้าน นางบัวทอง กงเพชร - บ้านนางสุพิศรา ธรรม เกตุ)	๑๕๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๒)
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ ที่ ๗	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๖ บ่อ ยาว ๑๕๕ เมตร (สาย บ้านนางนงรี - สามแยกประปา)	๒๕๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๒)
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ ที่ ๙	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๙ บ่อ ยาว ๙๐ เมตร (สายบ้าน นางบุญเพ็ง บุระพันธ์ - นางอติมา เหล่า หมวด)	๑๕๒,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๓)
๑๖	โครงการก่อสร้างเหล็กทางคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ต.บ.ม.	๘๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๓)
๑๗	โครงการก่อสร้างเหล็กทาง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (สายนางมิ่ง - นางนางกิ่งใจ จักรนารายณ์)	๔๖,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			
๑๘	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด ภายใน อบต.หนองซอน	ปริมาณหัตถ์ปลูก ๕๐ ลบ.ม.	๓๒,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔)
๑๙	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (สายคลองหนองแดง - ระบายสวาท ตำบลบางญี่)	๑๒๑,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔)
๒๐	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (สายข้างคลองระบายน้ำหนองซอน - หนองน้ำไซ)	๑๒๖,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕)
๒๑	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (สายบ้านนาขมิ้น บัวคำ - บ้านนายฮวด ไร่ใหม่)	๒๖,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕)
๒๒	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (สายบ้านนาขมิ้น ทัพพะมะนาว - นายบัวพันธ์ ไคร์ครวญ)	๑๖,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๖)
๒๓	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (สายบ้านนาขมิ้นประสิทธิ์ สีสัน - บ้านนาอสมารถ บุญสูง)	๔๓,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๖)
๒๔	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (สายบ้านนาขมิ้น)	๒๗๗,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๗)
๒๕	โครงการลงหัตถ์ปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (สายบ้านนาขมิ้นประสิทธิ์ ซิมเซียง - บ้านนาขมิ้นประสิทธิ์ สร้อยคำ)	๑๗,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๗)

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความสำเร็จ การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ				
๒๖	โครงการลงหินตุ๊กพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินตุ๊กไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม. (สายบ้านนายปัญญา สร้อยคำ - บ้านนางสมจิตร์ ทัพแก้ว)	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๘)
๒๗	โครงการลงหินตุ๊กพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินตุ๊กไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. (สายนางสมหมาย คำดี - น ายสมบูรณ์ ไศร์ขวัญ)	๖๓,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๘)
๒๘	โครงการลงหินตุ๊กพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินตุ๊กไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. (สายรอบหนองเม็ก)	๗๒,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๙)
๒๙	โครงการลงหินตุ๊กพร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ปริมาณหินตุ๊กไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. (สายนางนายวงดาว จันทริละศร - นางนายอุทาน ชินตง)	๑๒๒,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า พอร์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
 ผลิต/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า พอร์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

แผนงาน อุศลากรรมและ
 การโยธา

๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัย ในบริเวณและทรัพย์สิน	๓๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๙๕)
---	---	--	--------	---	---------------------	-------------	-------------	--------------------------------

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความสำเร็จ ในเชิงการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ				
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้นตำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้ง สายดับ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (สายรั้วบ้านกิ่งบอร์ การเกษตร - หมอนบ้าน)	๒๗๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๐)
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้นตำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้ง สายดับ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (สายประปาหมู่ที่ ๑๓ - ที่นางหนูปาน ดงบ้านเขียว	๓๒๔,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๐)
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้นตำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้ง สายดับ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (สาย บึงน้ำมัน - บ่ออี ลาย	๑๘๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๐)
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้นตำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้ง สายดับ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (สายรอบหนองเม็ก)	๑๘๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรอินทรีย์

แผนงาน การเกษตร

๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนา บทบาทสตรีในตำบล	จัดอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๗ มี.ค ๖๙	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	งานส่งเสริมเกษตรฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๘)
---	--	-------------------------------------	--------	------------	---	--------------------	--------	--

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง		
๒	โครงการส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์	จัดอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๓)
๓	โครงการส่งเสริมครัวเรือนปลูกผัก สวนครัวปลอดสาร	ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๒ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๔)
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๓ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๕)
๕	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ เกียรติ	จัดกิจกรรมปล่อยปลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๔ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๖)
๖	โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองอน	อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	-	๕ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๗)
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดอบรมสัมมนา ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๘)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนามูลนิธิสังคมที่มีคุณภาพ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน หมู่บ้านรักชาติ ๕ ปอดคอบายมุข สิ่งแวดล้อมและยาเสพติด แผนงาน บริหารทั่วไป								
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ เข้าอบรม ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	-	๑๖ เม.ย.-๓๐ พ.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความสำเร็จหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง			
๒	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีैयाหาพื้นที่นฟูหลังเกิดภัย	๔๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๐)	
๔	โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาภัยแล้ง	๒๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๓)	
๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๓)	
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองซอน	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๓)	
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๔)	
๘	โครงการรณรงค์การสมทบวณินภัยและให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๔)	
๙	โครงการรณรงค์เผยแพร่กับผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	-	๑๐-เม.ย.-๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานส่งเสริมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๓๗)	
๑๐	โครงการจัดงานวันของดีเมืองเชียงฮัน	๑๕๐,๐๐๐	-	๒๓-๒๗ ๕.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๓)	

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
๑๑	โครงการฝึกอบรมสืบสาน ประเพณีดนตรีพื้นบ้าน (เครื่อง ดนตรีภาคอีสาน)	จัดฝึกอบรม และกิจกรรม ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑)
๑๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองซอน	จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๓-พ.ค.-๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒)
๑๓	โครงการบุญคูณลาน	จัดกิจกรรมวันบุญคูณลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๓)
๑๖	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อนและฤดูหนาวและอบรม จริยธรรม	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑-๓๐ เม.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๓)
๑๗	โครงการประเพณีเข้าพรรษาและ แห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	-	๑ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๔)
๑๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	-	๕-พ.ย.-๖๘	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๕)
๑๙	โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	จัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ๙๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	๑ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและศูนย์กลางวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาในระบบ นอกบบและตามอัธยาศัย

แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ศพต.	หัวหน้าศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก เชื่อมสัมพันธ์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๓)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความสำเร็จในการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายใช้จริง	
๓	โครงการรณรงค์รณรงค์สุขภาพครอบครัวพัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๕๓)
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๕๔)
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	จัดกิจกรรมโตไปไม่โกง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๕๕)
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๕๕)
๗	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๕๕)
๘	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสังคมสงเคราะห์ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการคัดแยกและกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๒ รณรงค์ส่งเสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้มีการคัดแยกและกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและงานจัดการขยะในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลหนองซอน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการจัดกิจกรรมในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔)
---	--	--	--------	---	---------------------	-------------	-------------	----------------------------------

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน้าช่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ				
๒	โครงการคลองสายน้ำใส	จัดกิจกรรมชุดล่อลวงคน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๖๒,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ งบประมาณที่ ใช้จริง	งานการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงาน ธารณสุข

๑	โครงการป้องกันโรคระบาดจาก สัตว์สู่คน	อบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕)
๒	ยุทธนาการต้านเอดส์ตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ต้านสารเสพติด หมู่ที่ ๑	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๗)
๓	ยุทธนาการต้านเอดส์ตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ต้านสารเสพติด หมู่ที่ ๒	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐)
๔	ยุทธนาการต้านเอดส์ตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ต้านสารเสพติด หมู่ที่ ๓	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐)
๕	ยุทธนาการต้านเอดส์ตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ต้านสารเสพติด หมู่ที่ ๔	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑)
๖	ยุทธนาการต้านเอดส์ตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ต้านสารเสพติด หมู่ที่ ๕	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	งานสาธารณสุขฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑)

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	แผนดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง	
๑๕	ยุทธหัตถีการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘)
๑๖	ยุทธหัตถีการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘)
๑๗	ยุทธหัตถีการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	จัดกิจกรรมตามโครงการที่ชุมชนได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพ อปต.หนองซอน	ขนาดตามแปลนของ อปต	๗๓๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙)
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘)
๓	โครงการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมคณะในชุมชน ตำบลหนองซอน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแผนนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความสำเร็จในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาทักษานานาชาติเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๐)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเซียงฮุย สัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	๗-๓๐ พ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑)

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีชีวิตภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้รักสามัคคี สามานันท์**

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการเสริมสร้างความ ปรองดอง รู้รักสามัคคีและ สามานันท์	ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๙)
๒	โครงการสร้างสังคมไม่ทนต่อการ ทุจริต	ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๙)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว	จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๖๕ นิ้ว เป็นไปตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ของมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๓)
๒	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘	๒๙,๙๐๐	-	๒๐-มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๔๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๓๓)

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	แผนดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง		
๓	จัดซื้อบล็อกไฟฟ้า	จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑	๕๒,๐๐๐	-	๖ พ.ศ. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕)
๔	จัดซื้อวางสาย	จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑	๕,๐๐๐	-	๖ พ.ศ. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕)
๕	จัดซื้อชุดเสียงตามสายหมู่ที่ ๑๐	จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑	๕๐,๐๐๐	-	๖ พ.ศ. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕)

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้จริง	
๖	จัดซื้อชุดเสียงตามสายหมู่ที่ ๑๐	จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑	๕๐,๐๐๐	-	๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รอดำเนินการ	รอดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖)
	รวมทั้งสิ้น	-	๘,๒๕๗,๙๐๐		-	๐	๒๑๙,๕๐๐	-